

Bogotá, 04 de Agosto de 2015

Señores

INGEVICON S.A.S.

Atn. Ing. Jorge Castillo.

Ciudad


Ref. Puente Caño Fistula

Revisados los resultados obtenidos en el proceso de tensionamiento de los cables 1 al 5 de las 4 vigas de la obra de la referencia, hemos observado que los valores de carga aplicados y las extensiones alcanzadas en el proceso de tensionamiento están en el rango esperado.

Desde nuestro punto de vista el constructor podrá adelantar el corte y alistamiento de los mencionados cables con el objetivo de realizar el proceso de inyección de lechada a los ductos de los mencionados cables, previa aprobación de la interventoría.

Se adjunta cuadro comparativo con el resumen de fuerzas y extensiones obtenidas en el tensionamiento.

Cordial Saludo,



Ing. Fabián Díaz