

Bogotá, 04 de Mayo de 2015

Señores

INGEVICON S.A.S.

Atn. Ing. Jorge Castillo.

Ciudad

Ref. Puente Caño Fistula.


Estimados Señores

Revisados los resultados obtenidos en el proceso de tensionamiento de los cables 1 al 3 de las vigas 2 y 3 de la obra de la referencia, hemos observado que los valores de carga aplicados y las extensiones alcanzadas en el proceso de tensionamiento están en el rango esperado.

Desde nuestro punto de vista el constructor podrá adelantar el corte y alistamiento de los mencionados cables con el objetivo de realizar el proceso de inyección de lechada a los ductos de los mencionados cables, previa aprobación de la interventoría.

Se adjunta cuadro comparativo con el resumen de fuerzas y extensiones obtenidas en el tensionamiento.

Cordial Saludo,



Ing. Fabián Díaz