



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



REGIONAL: 15 - MAGDALENA

REGIONAL: 15 - MAGDALENA

LEVANTÓ: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ

FECHA: _____
HOJA: 1 DE 3

CÓDIGO DE LA VIA: 45MG VÍA EN CONSECIÓN: ☒

MANTENIMIENTO INTEGRAL: ☐ GRUPO ADM. VIAL: ☐

DIMENSIONES GENERALES

LONGITUD TOTAL:	66,04	No. DE LUCES	
ANCHO	9,64	GÁLBO:	

ID.	PR. DEL PUENTE:		PR05+100		VM		MANTENIMIENTO INTEGRAL:		GRUPO ADM. VIAL:											
	NOMBRE DEL PUENTE:		ARACATACA				DIMENSIONES GENERALES													
	OBSTACULO QUE SALVA:		ESVIAJAMIENTO		0°		LONGITUD TOTAL:		66,04		No. DE LUCES 2									
TIPO DE PUENTE (1):		LONGITUDINAL		01 - Losa sobre vigas		TRANSVERSAL		02 - Vigas continuas		ANCHO		9,64		GÁLBO:		8,75				
ELEMENTO		REGISTRO DE DAÑOS										OBSERVACIONES								
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS	SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS		Tipo (2):		Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos										Ver formato para la evaluación del pavimento flexible					
			01 - Asfalto																	
	JUNTAS DE EXPANSIÓN		Tipo (3):		Sello		Perfiles		Guardacantos		Otros		Las juntas de entrada y salida estan cubiertas por asfalto							
			02 - Juntas selladas								E 9,64 4 S 9,64 1									
	ANDENES / BORDILLOS		Dimensiones:		Desportillamiento		Acero expuesto		Dimensión insuficiente		Otros		Buen estado							
			0,30m x 12,6m																	
	BARANDAS		Material (4):		Pintura		Postes		Pasamanos		Otros		Buen estado							
		02 - Concreto																		
ILUMINACIÓN		Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos										N/A								
SEÑALIZACIÓN		Horizontal		Vertical		Reductores		Otros		Buen estado										
DRENAJES		Taponamiento		Ausencia		Long. Insuficiente		Otros		Buen estado										
SUBESTRUCTURA	ALETAS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado							
			03 - Concreto reforzado																	
	ESTRIBOS		Material (5):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado							
			03 - Concreto reforzado																	
PILAS		Tipo (6):		Sección (7):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado						
		00 - Otra		02 - Rectangular																
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO	LOSA		Tipo (8):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado							
			04 - Macizas																	
	VIGAS		Tipo (9):		Sección (10):		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado					
			03 - Postensadas		01 - Sección Constante															
	RIOSTRAS				Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		Buen estado							
APOYOS		Tipo (11):		Desplazamiento		Descomposición		Deformación		Otros		Buen estado								
		04 - Apoyo fijo																		
ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA)		Material:		Diseño		Construcción		Funcionamiento		Otros		N/A								
SUPERESTRUCTURA METÁLICA	ARCOS METÁLICOS				Arco izquierdo		Arco derecho		Arriostamiento lateral		Otros		N/A							
	PERFILES METÁLICOS		Tipo (12):		Vigas		Largueros		Diafragmas		Otros		N/A							
	ARMADURAS		Tipo (13):		Cordones		Montantes		Diagonales		Otros		N/A							
CONEXIONES				Con Soldadura		Con conectores		Con pasadores		Otros		N/A								
CABLE / PENDOLONES / TORRES				Cables		Pendolones		Torres		Otros		N/A								
OTROS	ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA)		Tipo:		Peldaños / Losa		Viga guardera		Barandas		Otros		N/A							
	OTROS ELEMENTOS		Tipo:										N/A							
CAUCE												Buen estado								
PUENTE EN GENERAL		Buen estado																		



CONSTRUCTORA
ARIGUANI S.A.S.
NIT 900.475.730-1

FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.



FECHA:
HOJA: 2 DE 3

REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTO: EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANI
PR. DEL PUENTE: PR05+100
NOMBRE DEL PUENTE: Aracataca

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 1

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 2

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 3

ELEMENTO: Asfalto NÚMERO: 4

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Vigas NÚMERO: 5

ELEMENTO: Vigas y Iosa NÚMERO: 6

NOTA:

NOTA:



ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 7

ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 8

NOTA:

NOTA:



FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 007 DE 2010.

PR. DEL PUENTE:
NOMBRE DEL PUENTE:REGIONAL: 15 - MAGDALENA
LEVANTÓ: PR05+100 EPC - CONSTRUCTORA ARIGUANÍ
AracatacaFECHA:
HOJA: 3 DE 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



ELEMENTO: Barrera NÚMERO: 9

NOTA:




ELEMENTO: Estribo NÚMERO: 10

NOTA:



ELEMENTO: Cauce NÚMERO: 11

NOTA:



ELEMENTO: NÚMERO:

NOTA:

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE - V2

TERRITORIAL: MAGDALENA

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023

CONCESIÓN: ☒

PR INICIAL: 05+100

CÓDIGO DE LA VÍA: 45MG

CONTRATO No.: 007 DE 2010

MTTO INTEGRAL:

PR FINAL: 05+066,04

NOMBRE DE LA VÍA: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA

LEVANTADO POR: YUMA CONCESIONARIA

A.M.V.:

HOJA: 1 de 1

[illegible]

Número de calzadas:	1	COMENTARIOS:
Número de carriles por calzada:	2	
Ancho de carril:	3,65	Ancho de berma: de 0,30m a 2,80m